



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia 28 grudnia 2017 r.

Pan Norbert Penza

Radny Rady Miejskiej w Głogowie

WiID.DPI.0003.1.....2017 ³²

Niniejszym pismem udzielam odpowiedzi na interpelację i wniosek zgłoszony na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2017r. o treści jak niżej:

„Wnioskuję w imieniu mieszkańców Głogowa o przyspieszenie zakończenia prac budowy parkingu na Starym Mieście przy murach obronnych”

W odpowiedzi na Pana wniosek dotyczący przyspieszenie zakończenia prac budowy parkingu na Starym Mieście przy murach obronnych, informuję iż zadanie to jest zadaniem wieloletnim z terminem zakończenia w roku przyszłym. Obecnie przystąpiono do układania nawierzchni jezdni oraz układania kabli oświetleniowych po przejściowych problemach Wykonawcy na przedmiotowym zakresie. Jednakże z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy w ostatnim półroczu br. i brak możliwości pozyskania pracowników niezbędnych do zrealizowania zaplanowanej w br. do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej na realizowanej ul. Starowałowej (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Rzeźniczej) pełne wykonanie zaplanowanego na br. budżetowy zakresu rzeczowego zadania stało się niemożliwe.

Zaistniała więc konieczność przesunięcia nie wykonanych w br. robót budowlanych do zrealizowania w 2018 r. Pełne wykonanie zadania w całym zakresie przewiduje się zakończyć do 29 czerwca 2018 r.

BIURO RADY
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 28.12.2017. *[Signature]*

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Rafael Rokaszewicz

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I DRÓG

Artur Szymański